

Wykaz zadań inwestycyjno-remontowych zaplanowanych w mieście Mysłowice na 2020 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2020	Zawarte umowy	Stopień zaawansowania
1.	Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej	9 321 033,00	14 641 539,98	Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim z terminem zakończenia 28.09.2020. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy Laryskiej do granicy miasta w zakresie jezdni, chodników, zjazdów oraz budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Ugoda z PGG z tyt. odszkodowania za szkody górnicze - 700 000,00 zł.
2.	Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic : Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą	300 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową - wydano decyzję ZRiD w dniu 18.10.2019 roku. Zadanie na etapie przygotowania postępowania przetargowego przez Tramwaje Śląskie. Koszt zadania dla gminy Mysłowice: 22 768 528,62.
3.	Przebudowa ul. Laryskiej - I etap	4 474 500,00	16 509,73	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Brzezińskiej. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 7 616 157,60. W roku 2020 wykonany zostanie odcinek od ul. Brzezińskiej do ul. Fabrycznej.
4.	Przebudowa ul. Kolejowej w Mysłowicach	7 320 599,00	7 320 598,22	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Bławatków do ul. Mieleckiego. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 5 469 753,60. Termin wykonania zadania 30.09.2020 r.
5.	Roboty budowlane związane z usunięciem usterek w budynku Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach	29 102,00	145 509,00	W trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia 29.02.2020 roku. Wykonano roboty budowlane związane z usunięciem usterek w tym: w branży budowlanej i sanitarnej. W roku 2020 pozostało wykonania malowania pomieszczeń w środku.
6.	Budowa parkingu "BIKE & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach	2 130 849,00	0,00	Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Planuje się przebudowę przejścia podziemnego przy Dworcu PKP na odcinku od ul. Powstańców do ul. Oświęcimskiej oraz budowę ścieżek rowerowych w dzielnicach :- Bończyk - Tuwima - przebieg trasy od miasteczka rowerowego przy ul. Staszica oraz ul. W. Skotnica do ul. Moniuszki - Brzęczkowice i Słupna - trasa rowerowa przebiegać będzie ulicami : Brzęczkowicką, Nad Przemszą, B. Wały, Gen. J. Ziętka, Portową i Promenadą do Dworca Kolejowego - Centrum - przebieg trasy przez ul. A. Krajowej, J.Lompy, A. Mickiewicza, Oświęcimską, Szpitalną - Janów Miejski - Ćmok - przebieg trasy ulicami 1000 - lecia Państwa Polskiego, Cegielniana, Chopina- Piasek - przebieg trasy od Parku Zamkowego przez ul. Gwarków i ul. Sobieskiego - Stare Miasto - przebieg trasy przez ul. Powstańców, ul. Strażacką, ul. Strumieńskiego, ul. Kaczę, ul. Plac Mieroszewskich, ul. Wierzbową, Park Zamkowy. Wartość szacunkowa zadania wynosi 20.000.000,00 zł. Dofinan. ze środków RPOWŚI w 2014-2020 w kwocie 16 784 671,03 zł W roku 2020 planuje się wykonanie ścieżek rowerowych ul. Gwarków, Sobieskiego.

7.	Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach na działkach nr 552/54, 502/53	1 255 000,00	1 254 400,27	W miesiącu lipcu 2019 roku podpisano umowę na roboty budowlane z terminem zakończenia 31.08.2020 roku. W trakcie realizacji robót wystąpiły problemy techniczne wymagające wykonania dodatkowych zabezpieczeń konstrukcji obiektu w tym wykonania projektu budowlanego zabezpieczeń konstrukcji budynku i wykonania dodatkowych robót zabezpieczających.
8.	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap II - Promenada	3 100 507,00	5 781 639,79	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim ,w trakcie realizacji roboty budowlane , umowny termin zakończenia do 29 maja 2020 roku. dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 3.190.813,54 zł z podziałem na lata: 2018 - 19.864,50 zł 2019 - 1.000.871,72 zł 2020 - 2.170.077,32
9.	Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemysły w Mysłowicach - etap I Park Zamkowy	577 098,000	9 337 667,66	Realizacja zadania w cyklu 2-letnim 2020-2021 z terminem zakończenia 31.10.2021. Uzyskano dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020 w wysokości 4.729.488,12 zł z podziałem na lata 2019 - 42.500,- zł, 2020 - 3.512.053,59 zł, 2021 - 1.174.934,53 zł,
10.	Przebudowa szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo	24 600	24 600	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa, umowny termin zakończenia 22.02.2020 roku
11.	Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9	4 725 103,00	6 587 460,00	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2019/2020. W trakcie realizacji roboty budowlane , umowny termin zakończenia do 29.05.2020 roku. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku na potrzeby Przedszkola wraz z przebudową i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano dofinansowanie ze środków RPO WŚI na kwotę 2 520 845,00 zł
12.	Modernizacja i budowa boisk przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 - PT + wykonawstwo (w tym 15 000 zł z 2017r. , 50 000 zł z 2018 - Rada Dzielnicy Krasowy	750 000,00	0	W trakcie przygotowania przetargu. Koszt zadania 744 814,54. Przewidywany termin zakończenia zadania 31.08.2020. Zadanie obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego, budowa bieżni ze skocznia w dół, budowa siłowni napowietrznej , roboty towarzyszące (piłkochwyty, chodniki z kostki brukowej).
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Mysłowicach - PT +wykonawstwo			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT +wykonawstwo			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13 w Mysłowicach - PT +wykonawstwo			
	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5 w Mysłowicach - PT +wykonawstwo			

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im J. Chromika w Mysłowicach - PT+ wykonawstwo			
MBO- Park szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14 - Rada Dzielnicy Wesoła			
MBO- Plac Zabaw "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej (Brzezinka)- Rada Dzielnicy Brzezinka			
MBO- Psi park (teren Górki Słupskiej) - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna			
MBO- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w parku Dzieńkowice - Rada Dzielnicy Dzieńkowice			
MBO- Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieńkowice- Rada Dzielnicy Dzieńkowice			
MBO- Budowa alei parkowej wraz z bramą wejściową Park Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima			
MBO- Relax na Winklu (Plac na Winklu ul. Ptasia - Konopnickiej - Rada dzielnicy Larysz - Hajdowizna			
MBO- Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy			
MBO- Budowa boiska do siatkówki - Rada Dzielnicy Kosztowy			
MBO- Park Morgi- ścieżka aktywności ruchowej- Rada Dzielnicy Morgi			
MBO- dzielnicowe centrum rekreacji pokoleniowej - Rada Dzielnicy Mysłowice Centrum			
MBO- Strefa aktywnego wypoczynku rodziny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena -Wielka Skotnica			

MBO- Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków - Rada Dzielnicy Piasek			
MBO- " Bezpieczeństwo i edukacja" Dzielnica Ławki- Rada Dzielnicy Ławki			

Realizacja planów inwestycyjnych uzależniona jest od możliwości zapisania finansowania zadań inwestycyjnych w budżecie miasta.